

		PT. PLN INDONESIA POWER				No. Dok : FORM.JRG.F.05.001		
		UNIT BISNIS PEMBANGKITAN JERANJANG				Tgl Terbit : 1 Sep 2016		
		BIDANG ENJINERING				Rev : 00		
		LAPORAN PDM TEKNOLOGI VIBRASI				Hal :		
EXECUTIVE SUMMARY								
NO	EQUIPMENT	PENGUKURAN BULAN SEBELUMNYA		PENGUKURAN BULAN JANUARI		STATUS	ANALISA	REKOMENDASI
		POSISI	VIB MAX	POSISI	VIB MAX			
UNIT 1								
1	Motor ID Fan 1#1	2V	1.39	2H	1.39	NORMAL	Secara overall nilai vibrasi IDF 1A masuk level NORMAL (level A) dengan keterangan kondisi sangat halus (new machine condition), berdasarkan ISO 10816-3 group 1 rigid. Nilai vibrasi overall tertinggi 1,39 mm/s pada bearing 2 arah horisontal	- Lakukan monitoring vibrasi secara rutin dan berkala
2	Motor ID Fan 2#1	6H	1.84	6H	1.96	NORMAL	Secara overall nilai vibrasi IDF 1B masuk level NORMAL (level A) dengan keterangan kondisi sangat halus (new machine condition), berdasarkan ISO 10816-3 group 1 rigid. Nilai vibrasi overall tertinggi 1,96 mm/s pada bearing 6 arah horisontal	- Lakukan monitoring vibrasi secara rutin dan berkala
3	Motor Primary Air Fan 1#1	4V	3.72	4V	2.99	PREWARNING	Secara overall nilai vibrasi PAF 1A masuk level PREWARNING (level B) dengan keterangan diperbolehkan beroperasi dalam jangka waktu lama, berdasarkan ISO 10816-3 group 1 rigid. Nilai vibrasi overall tertinggi 2,99 mm/s pada bearing 4 arah vertikal	- Lakukan monitoring vibrasi secara rutin dan berkala
4	Motor Primary Air Fan 2#1	2H	1.67	4H	1.59	NORMAL	Secara overall nilai vibrasi PAF 1B masuk level NORMAL (level A) dengan keterangan kondisi sangat halus (new machine condition), berdasarkan ISO 10816-3 group 1 rigid. Nilai vibrasi overall tertinggi 1,59 mm/s pada bearing 4 arah horisontal	- Lakukan monitoring vibrasi secara rutin dan berkala
5	Motor Secondary Air Fan 1#1	1H	2.38	1H	2.06	NORMAL	Secara overall nilai vibrasi SAF 1A masuk level NORMAL (level A) dengan keterangan kondisi sangat halus (new machine condition), berdasarkan ISO 10816-3 group 1 rigid. Nilai vibrasi overall tertinggi 2,06 mm/s pada bearing 1 arah horisontal	- Lakukan monitoring vibrasi secara rutin dan berkala
6	Motor Secondary Air Fan 2#1	2H	4.48	2H	7.31	ALARM	Secara overall nilai vibrasi SAF 1B masuk level ALARM (level C) dengan keterajika dioperasikan akan mengakibatkan kerusakan yang lebih parah, berdasarkan ISO 10816-3 group 1 rigid. Nilai vibrasi overall tertinggi 7,31 mm/s pada bearing 2 arah horisontal dari pola spectrum muncul indikasi unbalance dan structure loosness, sudah di terbitkan TE dengan no 01.TE/CBM/UBPJRJ/2026 dan SR CD JRJ26/2026102780, agar dapat dijadikan dasar untuk eksekusi dan merubah kondisi Asset wellness	Lakukan Penjadwalan atau perencanaan Perbaikan saat Unit Stop Solo run motor Pengecekan dan cleaning blade fan Pengecekan kondisi balance weight Pengecekan kondisi damper Pengujian kekerasan pondasi menggunakan Hummer test (bandingan eksisting dengan yang baru) Post Maintenance Test
7	Turbin-Generator#1	1V	2.98	2V	3.52	NORMAL	Secara overaal nilai vibrasi turbine dan generator unit 1 masuk level NORMAL (level A) dengan keterangan kondisi sangat halus (new machine condition), berdasarkan standart ISO 10816-2 Nilai vibrasi overall tertinggi 3,53 mm/s pada bearing 2 arah vertikal	- Monitoring parameter operasi (vibrasi dan temperatur)
8	Motor Condensat Pump 1#1	3A	1.14	3A	0.77	NORMAL	Secara overall nilai vibrasi CEP 1A masuk level NORMAL (level A) dengan keterangan kondisi sangat halus (new machine condition), berdasarkan ISO 10816-3 group 2 rigid. Nilai vibrasi overall tertinggi 0,77 mm/spada bearing 1 arah horisontal	- monitoring parameter operasi - Lakukan monitoring vibrasi secara rutin dan berkala



PT. PLN INDONESIA POWER

UNIT BISNIS PEMBANGKITAN JERANJANG

BIDANG ENJINERING

LAPORAN PDM TEKNOLOGI VIBRASI

No. Dok : FORM.JRG.F.05.001

Tgl Terbit : 1 Sep 2016

Rev : 00

Hal :

EXECUTIVE SUMMARY

NO	EQUIPMENT	PENGUKURAN BULAN SEBELUMNYA		PENGUKURAN BULAN JANUARI		STATUS	ANALISA	REKOMENDASI
		POSISI	VIB MAX	POSISI	VIB MAX			
9	Motor Condensat Pump 2#1	1H	4.18	1H	0	STAND BY	-	-
10	Motor Vacuum Pump 1#1	4V	1.66	4V	1.43	NORMAL	Secara overall nilai vibrasi vacuum pump 1A masuk level PREWARNING (level B) dengan keterangan diperbolehkan beroperasi dalam jangka waktu singkat, berdasarkan ISO 10816-3 group 2 rigid. Nilai vibrasi overall tertinggi 1,43 mm/s pada bearing 4 arah vertikal	- monitoring parameter operasi
11	Motor Vacuum Pump 2#1	4H	2.64	4H	1.61	PREWARNING	Secara overall nilai vibrasi vacuum pump 1B masuk level PREWARNING (level B) dengan keterangan diperbolehkan beroperasi dalam jangka waktu lama, berdasarkan ISO 10816-3 group 2 rigid. Nilai vibrasi overall tertinggi 1,61 mm/s pada bearing 4 arah horisontal	- monitoring parameter operasi - inject grease 5x pada bearing 3
12	Motor Boiler Feed Pump 1#1	2A	3.05	2A	0	STAND BY	-	-
13	Motor Boiler Feed Pump 2#1	5H	3.86	5H	4.17	PREWARNING	Secara overall nilai vibrasi BFP 1B masuk level PREWARNING (level B) dengan keterangan diperbolehkan beroperasi dalam jangka waktu lama, berdasarkan ISO 10816-3 group 1 rigid. Nilai vibrasi overall tertinggi 4,17 mm/s pada bearing 5 arah horisontal	- monitoring parameter operasi
14	Motor CCCWP 1#1	1V	2.62	1H	2.51	PREWARNING	Secara overall nilai vibrasi C3WP 1A masuk level PREWARNING (level B) dengan keterangan diperbolehkan beroperasi dalam jangka waktu lama, berdasarkan ISO 10816-3 group 2 rigid. Nilai vibrasi overall tertinggi 2,51 mm/s pada bearing 1 arah horisontal	- monitoring parameter operasi - Penguatan pondasi
15	Motor CCCWP 2#1	1V	1.41	1H	1.61	PREWARNING	Secara overall nilai vibrasi C3WP 1B masuk level PREWARNING (level B) dengan keterangan diperbolehkan beroperasi dalam jangka waktu lama, berdasarkan ISO 10816-3 group 2 rigid. Nilai vibrasi overall tertinggi 1,61 mm/s pada bearing 1 arah horisontal	- monitoring parameter operasi

		PT. PLN INDONESIA POWER				No. Dok : FORM.JRG.F.05.001		
		UNIT BISNIS PEMBANGKITAN JERANJANG				Tgl Terbit : 1 Sep 2016		
		BIDANG ENJINERING				Rev : 00		
		LAPORAN PDM TEKNOLOGI VIBRASI				Hal :		
EXECUTIVE SUMMARY								
NO	EQUIPMENT	PENGUKURAN BULAN SEBELUMNYA		PENGUKURAN BULAN JANUARI		STATUS	ANALISA	REKOMENDASI
		POSISI	VIB MAX	POSISI	VIB MAX			
16	Motor CWP 355 Kw 1#1	1H	2.2	1H	1.86	NORMAL	Secara overall nilai vibrasi CWP 1A masuk level NORMAL (level A) dengan keterangan kondisi sangat halus (new machine condition), berdasarkan ISO 10816-3 group 1 rigid. Nilai vibrasi overall tertinggi 1,86 mm/s pada bearing 1 arah horisontal	- Lakukan monitoring vibrasi secara rutin dan berkala
17	Motor CWP 355 Kw 2#1	1H	1.43	1H	0	STAND BY	Secara overall nilai vibrasi CWP 1B masuk level NORMAL (level A) dengan keterangan kondisi sangat halus (new machine condition), berdasarkan ISO 10816-3 group 1 rigid. Nilai vibrasi overall tertinggi 1,05 mm/s pada bearing 1 arah horisontal	- Lakukan monitoring vibrasi secara rutin dan berkala
18	Motor BWRO 1#1	1V	1.79	1V	0	STAND BY	Secara overall nilai vibrasi BWRO 1A masuk level PREWARNING (level B) dengan keterangan diperbolehkan beroperasi dalam jangka waktu lama, berdasarkan ISO 10816-3 group 2 rigid. Nilai vibrasi overall tertinggi 1,79 pada bearing 1 arah vertikal	- Lakukan monitoring vibrasi secara rutin dan berkala
19	Motor BWRO 2#1	1H	1.79	1H	1.85	PREWARNING	Secara overall nilai vibrasi BWRO 1B masuk level PREWARNING (level B) dengan keterangan diperbolehkan beroperasi dalam jangka waktu lama, berdasarkan ISO 10816-3 group 2 rigid. Nilai vibrasi overall tertinggi 1,85 mm/s pada bearing 1 arah horisontal	- monitoring parameter operasi
20	Motor SWRO 1 #1	2H	1.19	2H	0	STAND BY	Secara overall nilai vibrasi SWRO 1 masuk level NORMAL (level A) dengan keterangan kondisi sangat halus (new machine condition), berdasarkan ISO 10816-3 group 2 rigid. Nilai vibrasi overall tertinggi 1,19 mm/s pada bearing 2 arah horisontal	- Lakukan monitoring vibrasi secara rutin dan berkala
21	Motor SWRO 2#1	1H	1.37	1H	0	STAND BY	Secara overall nilai vibrasi SWRO 1B masuk level NORMAL (level A) dengan keterangan kondisi sangat halus (new machine condition), berdasarkan ISO 10816-3 group 2 rigid. Nilai vibrasi overall tertinggi 1,37 pada bearing 2 arah horisontal	- monitoring parameter operasi
23	AC OIL PUMP UNIT 1	1H	1.06	1H	1.07	NORMAL	Secara overall nilai vibrasi AC Oil Pump Unit 1 masuk level NORMAL (level A) dengan keterangan kondisi sangat halus (new machine condition), berdasarkan ISO 10816-3 group 2 rigid. Nilai vibrasi overall tertinggi 1,07 mm/s pada bearing 1 arah horisontal	- monitoring parameter operasi
24	DC OIPL PUMP UNIT 1	3H	1.53	3H	1.51	PREWARNING	Secara overall nilai vibrasi DC Oil Pump Unit 1 level REWARNING (level B) dengan keterangan diperbolehkan beroperasi dalam jangka waktu lama, berdasarkan ISO 10816-3 group 2 rigid. Nilai vibrasi overall tertinggi 1,51 mm/s pada bearing 3 arah horisontal	- monitoring parameter operasi
25	DIESEL FIRE FIGHTING UNIT 1			2V	10.25	PREWARNING	Secara overaal nilai vibrasi DIESEL FIRE FIGHTING UNIT 1 masuk level PREWARNING (level B) dengan keterangan boleh dioperasikan dalam jangka waktu lama, berdasarkan standart ISO 10816-3 group 2 rigid. Nilai vibrasi overall tertinggi 10,4 mm/s pada bearing 2 arah vertikal	- Pemantauan parameter operasi current dan temperatur

		PT. PLN INDONESIA POWER				No. Dok : FORM.JRG.F.05.001		
		UNIT BISNIS PEMBANGKITAN JERANJANG				Tgl Terbit : 1 Sep 2016		
		BIDANG ENJINERING				Rev : 00		
		LAPORAN PDM TEKNOLOGI VIBRASI				Hal :		
EXECUTIVE SUMMARY								
NO	EQUIPMENT	PENGUKURAN BULAN SEBELUMNYA		PENGUKURAN BULAN JANUARI		STATUS	ANALISA	REKOMENDASI
		POSISI	VIB MAX	POSISI	VIB MAX			
26	ELECTRIC FIRE FIGHTING UNIT 1				0	STAND BY	Secara overaal nilai vibrasi FIRE FIGHTING PUMP WITH MOTOR Unit 3 masuk level PREWARNING (level B) dengan keterangan diperbolehkan beroperasi dalam jangka waktu lama, berdasarkan standart ISO 10816-3 group 2 rigid. Nilai vibrasi overall tertinggi 2,10 mm/s pada bearing 2 arah vertikal	- Pemantauan parameter operasi current dan temperatur
27	JOCKEY FIGHTING UNIT 1			1H	1.41	PREWARNING	Secara overaal nilai vibrasi JACKING OIL PUMP 1A masuk level PREWARNING (level B) dengan keterangan diperbolehkan beroperasi dalam jangka waktu lama, berdasarkan standart ISO 10816-3 group 2 rigid. Nilai vibrasi overall tertinggi 1,41 mm/s pada bearing 1 arah horisontal	- Pemantauan parameter operasi current dan temperatur
UNIT 2								
25	Motor ID Fan 1#2	1H	1.97	1H	2.32	PREWARNING	Secara overall nilai vibrasi IDF 1 unit 2 masuk level PREWARNING (level B) dan diperbolehkan beroperasi dalam jangka waktu lama yang tak terbatas, ISO 10816-3 group 1 rigid. Nilai vibrasi overall tertinggi 2,32 mm/s pada bearing 1 arah horisontal	- Lakukan monitoring vibrasi secara rutin dan berkala
26	Motor ID Fan 2#2	3A	1.85	3A	2.34	PREWARNING	Secara overall nilai vibrasi IDF 2 unit 2 masuk leve PREWARNING (level B) dan diperbolehkan beroperasi dalam jangka waktu lama yang tak terbatas, berdasarkan ISO 10816-3 group 1 rigid. Nilai vibrasi overall tertinggi 2,34 mm/s pada bearing 3 arah axial	- Lakukan monitoring vibrasi secara rutin dan berkala
27	Motor Primary Air Fan 1#2	4H	2.46	4H	2.32	PREWARNING	Secara overall nilai vibrasi PAF 1 unit 2 masuk level PREWARNING (level B) dan diperbolehkan beroperasi dalam jangka waktu lama yang tak terbatas, berdasarkan ISO 10816-3 group 1 rigid. Nilai vibrasi overall tertinggi 2,32 mm/s pada bearing 4 arah horisontal	- Monitoring parameter operasi, arus, bukaan damper, flow
28	Motor Primary Air Fan 2#2	1H	2.73	1H	2.95	PREWARNING	Secara overall nilai vibrasi PAF 2 unit 2 masuk level PREWARNING (level B) dan diperbolehkan beroperasi dalam jangka waktu lama yang tak terbatas, berdasarkan berdasarkan ISO 10816-3 group 1 rigid. Nilai vibrasi overall tertinggi 2,95 mm/s pada bearing 1 arah horisontal	- Lakukan monitoring vibrasi secara rutin dan berkala
29	Motor Secondary Air Fan 1#2	1A	2.66	1A	3.34	PREWARNING	Secara overall nilai vibrasi SAF 1 masuk level PREWARNING (level B) dan diperbolehkan beroperasi dalam jangka waktu lama yang tak terbatas, berdasarkan ISO 10816-3 group 1 rigid. Nilai vibrasi overall tertinggi 3,34 mm/s pada bearing 1 arah axial	- Lakukan monitoring vibrasi secara rutin dan berkala
30	Motor Secondary Air Fan 2#2	1H	3.53	2H	2.59	PREWARNING	Secara overall nilai vibrasi SAF 2 masuk level PREWARNING (level B) dan diperbolehkan beroperasi dalam jangka waktu lama yang tak terbatas, berdasarkan ISO 10816-3 group 1 rigid. Nilai vibrasi overall tertinggi 2,59 mm/s pada bearing 2 arah horisontal	- Lakukan monitoring vibrasi secara rutin dan berkala
31	Turbin-Generator#2	4A	4.67	4A	4.57	PREWARNING	Secara overaal nilai vibrasi turbine dan generator unit 2 masuk level PREWARNING (level B) dan diperbolehkan beroperasi dalam jangka waktu lama yang tak terbatas, berdasarkan standart ISO 10816-2 Nilai vibrasi overall tertinggi 4,57 mm/s pada bearing 4 arah axial	- Monitoring parameter operasi (vibrasi dan temperatur)

		PT. PLN INDONESIA POWER				No. Dok : FORM.JRG.F.05.001		
		UNIT BISNIS PEMBANGKITAN JERANJANG				Tgl Terbit : 1 Sep 2016		
		BIDANG ENJINERING				Rev : 00		
		LAPORAN PDM TEKNOLOGI VIBRASI				Hal :		
EXECUTIVE SUMMARY								
NO	EQUIPMENT	PENGUKURAN BULAN SEBELUMNYA		PENGUKURAN BULAN JANUARI		STATUS	ANALISA	REKOMENDASI
		POSISI	VIB MAX	POSISI	VIB MAX			
32	Motor Condensat Pump 1#2	1V	1.03	1V	0	STAND BY	Secara overall nilai vibrasi CEP 1 masuk level NORMAL (level A) dengan keterangan kondisi sangat halus (new machine condition), berdasarkan ISO 10816-3 group 2 rigid. Nilai vibrasi overall tertinggi 1,03 mm/s pada bearing 2 arah axial	- monitoring parameter operasi - Lakukan monitoring vibrasi secara rutin dan berkala
33	Motor Condensat Pump 2#2	1H	4.38	1H	3.75	WARNING	Secara overall nilai vibrasi CEP 2 masuk level WARNING (level C) dengan keterangan diperbolehkan beroperasi dalam jangka waktu singkat, berdasarkan ISO 10816-3 group 2 rigid. Nilai vibrasi overall tertinggi 3,75 mm/s pada bearing 1 arah horisontal Note : after pengencangan dudukan motor pending pekerjaan Saat FI, load test saat FI masih rework indikasi structure looseness	- Lakukan monitoring vibrasi secara rutin dan berkala - Penguatan struture - Balancing

		PT. PLN INDONESIA POWER				No. Dok : FORM.JRG.F.05.001		
		UNIT BISNIS PEMBANGKITAN JERANJANG				Tgl Terbit : 1 Sep 2016		
		BIDANG ENJINERING				Rev : 00		
		LAPORAN PDM TEKNOLOGI VIBRASI				Hal :		
EXECUTIVE SUMMARY								
NO	EQUIPMENT	PENGUKURAN BULAN SEBELUMNYA		PENGUKURAN BULAN JANUARI		STATUS	ANALISA	REKOMENDASI
		POSISI	VIB MAX	POSISI	VIB MAX			
34	Motor Vacuum Pump 1#2	4H	1.87	4H	1.99	PREWARNING	Secara overall nilai vibrasi vacuum pump 1 masuk level PREWARNING (level B) dan diperbolehkan beroperasi dalam jangka waktu lama yang tak terbatas, berdasarkan ISO 10816-3 group 2 rigid. Nilai vibrasi overall tertinggi 1,99 mm/s pada bearing 4 arah horisontal	- monitoring parameter operasi - inject grease 5x pada bearing 3 dan 4
35	Motor Vacuum Pump 2#2	4H	2.62	4H	2.79	PREWARNING	Secara overall nilai vibrasi vacuum pump 2 masuk level PREWARNING (level B) dan diperbolehkan beroperasi dalam jangka waktu lama yang tak terbatas, berdasarkan ISO 10816-3 group 2 rigid. Nilai vibrasi overall tertinggi 2,79 mm/s pada bearing 4 arah horisontal	- monitoring parameter operasi - inject grease 5x pada bearing 3 dan 4
36	Motor Boiler Feed Pump 1#2	2A	1.28	2A	0	STAND BY	0	0
37	Motor Boiler Feed Pump 2#2	2A	1.76	2A	1.51	NORMAL	Secara overall nilai vibrasi BFP 2 unit 2 masuk level NORMAL (level A) dengan keterangan kondisi sangat halus (new machine condition), berdasarkan ISO 10816-3 group 1 rigid. Nilai vibrasi overall tertinggi 1,51 mm/s pada bearing 2 arah axial	- monitoring parameter operasi - Lakukan monitoring vibrasi secara rutin dan berkala
38	Motor CCCWP 1#2	1V	2.33	1V	0	STAND BY	-	0
39	Motor CCCWP 2B			1H	1	NORMAL	Secara overall nilai vibrasi C3WP 2 masuk level NORMAL (level A) dengan keterangan kondisi sangat halus (new machine condition), berdasarkan ISO 10816-3 group 2 rigid. Nilai vibrasi overall tertinggi 1,00 mm/s pada bearing 1 arah horisontal note : after penggantian motor spare	- monitoring parameter operasi
40	Motor CCCWP 2C	1H	4.59	1H	1.52	PREWARNING	Secara overall nilai vibrasi C3WP 2C masuk level PREWARNING (level B) dan diperbolehkan beroperasi dalam jangka waktu lama yang tak terbatas, berdasarkan ISO 10816-3 group 2 rigid. Nilai vibrasi overall tertinggi 1,52 mm/s pada bearing 1 arah horisontal	- monitoring parameter operasi
41	Motor CWP 355 Kw 1#2	1H	3.12	1H	0	STAND BY	Secara overall nilai vibrasi CWP 1 masuk level NORMAL (level A) dengan keterangan kondisi sangat halus (new machine condition), berdasarkan ISO 10816-3 group 1 rigid. Nilai vibrasi overall tertinggi 1,64 mm/s pada bearing 1 arah vertikal	- Lakukan monitoring vibrasi secara rutin dan berkala
42	Motor CWP 355 Kw 2#2	2A	1.28	2V	1.4	NORMAL	Secara overall nilai vibrasi CWP 2 masuk level NORMAL (level A) dengan keterangan kondisi sangat halus (new machine condition), berdasarkan ISO 10816-3 group 1 rigid. Nilai vibrasi overall tertinggi 1,4 mm/s pada bearing 2 vertikal	- Lakukan monitoring vibrasi secara rutin dan berkala
43	AC OIL PUMP UNIT 2	3H	2.16	3H	2.74	PREWARNING	Secara overall nilai vibrasi AC Oil Pump Unit 2 masuk level PREWARNING (level B) dan diperbolehkan beroperasi dalam jangka waktu lama yang tak terbatas, berdasarkan ISO 10816-3 group 2 rigid. Nilai vibrasi overall tertinggi 2,74 mm/s pada bearing 3 arah horisontal	- monitoring parameter operasi - inject grease 5x pada bearing 3 dan 4
44	DC OIPL PUMP UNIT 2	3H	2.16	3H	1.88	PREWARNING	Secara overall nilai vibrasi DC Oil Pump Unit 2 masuk level PREWARNING (level B) dan diperbolehkan beroperasi dalam jangka waktu lama yang tak terbatas, berdasarkan ISO 10816-3 group 2 rigid. Nilai vibrasi overall tertinggi 1,88 mm/s pada bearing 3 arah horisontal	- monitoring parameter operasi - inject grease 5x pada bearing 3 dan 4

		PT. PLN INDONESIA POWER				No. Dok : FORM.JRG.F.05.001		
		UNIT BISNIS PEMBANGKITAN JERANJANG				Tgl Terbit : 1 Sep 2016		
		BIDANG ENJINERING				Rev : 00		
		LAPORAN PDM TEKNOLOGI VIBRASI				Hal :		
EXECUTIVE SUMMARY								
NO	EQUIPMENT	PENGUKURAN BULAN SEBELUMNYA		PENGUKURAN BULAN JANUARI		STATUS	ANALISA	REKOMENDASI
		POSISI	VIB MAX	POSISI	VIB MAX			
	UNIT 3							
25	Motor ID Fan 1#3	4H	1.24	4H	1.13	NORMAL	Secara overall nilai vibrasi IDF 3A masuk level NORMAL (level A) dengan keterangan kondisi sangat halus (new machine condition), berdasarkan ISO 10816-3 group 1 rigid. Nilai vibrasi overall tertinggi 1,13 mm/s pada bearing 4 arah horisontal	- Pemantauan parameter operasi current dan temperatur
26	Motor ID Fan 2#3	1A	0.73	4H	0.68	NORMAL	Secara overall nilai vibrasi IDF 3B masuk level NORMAL (level A) dengan keterangan kondisi sangat halus (new machine condition), berdasarkan ISO 10816-3 group 1 rigid. Nilai vibrasi overall tertinggi 0,68 mm/s pada bearing 4 arah horisontal	- Pemantauan parameter operasi current dan temperatur
41	Motor Primary Air Fan#3	2H	2.7	4H	2.35	NORMAL	Secara overall nilai vibrasi PAF Unit 3 masuk level PREWARNING (level B) dengan keterangan boleh dioperasikan dalam jangka waktu lama, berdasarkan berdasarkan ISO 10816-3 group 1 rigid. Nilai vibrasi overall tertinggi 2,35 mm/s pada bearing 4 arah horisontal	- Pemantauan parameter operasi current dan temperatur
42	Motor Secondary Air Fan#3	1H	2.43	4H	2.83	PREWARNING	Secara overall nilai vibrasi SAF Unit 3 masuk level PREWARNING (level B) dengan keterangan diperbolehkan beroperasi dalam jangka waktu lama, berdasarkan ISO 10816-3 group 1 rigid. Nilai vibrasi overall tertinggi 2,83 mm/s pada bearing 4 arah horisontal	- Pemantauan parameter operasi current dan temperatur
43	Motor Recirculating Air Fan 1#3	5H	3.62	5H	0	STAND BY	-	-
44	Motor Recirculating Air Fan 2#3	3A	3.83	3H	3.2	PREWARNING	Secara overall nilai vibrasi RAF 3B masuk level PREWARNING (level B) dengan keterangan boleh dioperasikan dalam jangka waktu lama, berdasarkan ISO 10816-3 group 1 rigid. Nilai vibrasi overall tertinggi 3,20 mm/s pada bearing 3 arah horisontal	- Pemantauan parameter operasi current dan temperatur
45	Turbin-Generator#3	1V	3.96	3A	2.79	NORMAL	Secara overaal nilai vibrasi turbine dan generator Unit 3 masuk level NORMAL (level A) dengan keterangan kondisi sangat halus (new machine condition), berdasarkan standart ISO 10816-2. Nilai vibrasi overall tertinggi 2,78 mm/s pada bearing 3 arah axial	- Pemantauan parameter operasi vibrasi dan temperatur
46	Motor Condensat Pump 1#3	1H	2.24	1H	2.06	PREWARNING	Secara overaal nilai vibrasi CEP 3A masuk level PREWARNING (level B) dengan keterangan boleh dioperasikan dalam jangka waktu lama, berdasarkan standart ISO 10816-3 group 2 rigid. Nilai vibrasi overall tertinggi 2,01 mm/s pada bearing 1 arah horisontal	- Pemantauan Parameter Operasi Temperatur dan current
47	Motor Condensat Pump 2#3	3H	2.75	3H	0	STAND BY	Secara overall nilai vibrasi CEP 3B masuk level PREWARNING (level B) dengan keterangan diperbolehkan beroperasi dalam jangka waktu lama, berdasarkan standart ISO 10816-3 group 2 rigid. Nilai vibrasi overall tertinggi 2,71 mm/s pada bearing 2 arah axial	- Pemantauan parameter operasi current dan temperatur
48	Motor Condensat Pump 3#3	4A	2.06	2H	1.75	PREWARNING	Secara overaal nilai vibrasi CEP 3C masuk level PREWARNING (level B) dengan keterangan diperbolehkan beroperasi dalam jangka waktu singkat, berdasarkan standart ISO 10816-3 group 2 rigid. Nilai vibrasi overall tertinggi 1,75 mm/s pada bearing 2 arah horisontal	- Pemantauan parameter operasi current dan temperatur



PT. PLN INDONESIA POWER

UNIT BISNIS PEMBANGKITAN JERANJANG

BIDANG ENJINERING

LAPORAN PDM TEKNOLOGI VIBRASI

No. Dok : FORM.JRG.F.05.001

Tgl Terbit : 1 Sep 2016

Rev : 00

Hal :

EXECUTIVE SUMMARY

NO	EQUIPMENT	PENGUKURAN BULAN SEBELUMNYA		PENGUKURAN BULAN JANUARI		STATUS	ANALISA	REKOMENDASI
		POSISI	VIB MAX	POSISI	VIB MAX			
49	Motor Water jet Pump 1#3	1v	1.39	1H	1.33	NORMAL	Secara overaal nilai vibrasi WATER JET PUMP 3A masuk level PREWARNING (level B) dengan keterangan boleh dioperasikan dalam jangka waktu lama, berdasarkan standart ISO 10816-3 group 2 rigid. Nilai vibrasi overall tertinggi 1,33 mm/s pada bearing 1 arah horisontal	- Pemantauan parameter operasi current dan temperatur
50	Motor Water jet Pump 2#3	2H	1.77	2H	0	STAND BY	-	-
51	Motor Boiler Feed Pump 1#3	5H	1.92	3H	1.94	NORMAL	Secara overall nilai vibrasi BFP 1 masuk level NORMAL (level A) dengan keterangan kondisi sangat halus (new machine condition), berdasarkan standart ISO 10816-3 group 1 rigid. Nilai vibrasi overall tertinggi 1,94 mm/s pada bearing 3 arah horisontal # Note : Historikal nilai overall vibrasi pada bearing 3 di range 5 - 6.8 mm/s dari awal monitoring (tahun 2015 - 2021)	- Pemantauan parameter operasi current dan temperatur
52	Motor Boiler Feed Pump 2#3	5H	5.34	5H	0	STAND BY	-	-
53	Motor CCWP 1#3	2H	1.87	2H	2.47	PREWARNING	Secara overaal nilai vibrasi CCWP 3A masuk level PREWARNING (level B) dengan keterangan diperbolehkan beroperasi dalam jangka waktu lama, berdasarkan standart ISO 10816-3 group 2 rigid. Nilai vibrasi overall tertinggi 2,47 pada bearing 2 arah horisontal	- Pemantauan parameter operasi current dan temperatur
54	Motor CCWP 2#3	2H	2.29	2H	2.15	PREWARNING	Secara overaal nilai vibrasi CCWP 3B masuk level PREWARNING (level B) dengan keterangan boleh diperbolehkan beroperasi dalam jangka waktu lama, berdasarkan standart ISO 10816-3 group 2 rigid. Nilai vibrasi overall tertinggi 2,15 mm/s pada bearing 2 arah horisontal	- Pemantauan parameter operasi current dan temperatur
55	Motor CWP 355 Kw 1#3	1V	2.78	1V	3.68	PREWARNING	Secara overaal nilai vibrasi CWP 3A masuk level PREWARNING (level B) dengan keterangan diperbolehkan beroperasi dalam jangka waktu lama, berdasarkan standart ISO 10816-3 group 1 rigid. Nilai vibrasi overall tertinggi 3,68 mm/s pada bearing 1 arah vertikal	- Pemantauan parameter operasi current dan temperatur

		PT. PLN INDONESIA POWER				No. Dok : FORM.JRG.F.05.001		
		UNIT BISNIS PEMBANGKITAN JERANJANG				Tgl Terbit : 1 Sep 2016		
		BIDANG ENJINERING				Rev : 00		
		LAPORAN PDM TEKNOLOGI VIBRASI				Hal :		
EXECUTIVE SUMMARY								
NO	EQUIPMENT	PENGUKURAN BULAN SEBELUMNYA		PENGUKURAN BULAN JANUARI		STATUS	ANALISA	REKOMENDASI
		POSISI	VIB MAX	POSISI	VIB MAX			
56	Motor CWP 355 Kw 2#3	1V	2.58	1V	0	STAND BY	Secara overall nilai vibrasi CWP 3B masuk level PREWARNING (level B) dengan keterangan boleh diperbolehkan beroperasi dalam jangka waktu lama, berdasarkan standart ISO 10816-3 group 1 rigid. Nilai vibrasi overall tertinggi 2,76 mm/s pada bearing 1 arah vertikal	- Pemantauan parameter operasi current dan temperatur
57	Motor BWRO 1#3	1H	1.89	1H	2.09	PREWARNING	Secara overaal nilai vibrasi BWRO 3A masuk level PREWARNING (level B) dengan keterangan boleh dioperasikan dalam jangka waktu lama, standart ISO 10816-3 group 2 rigid. Nilai vibrasi overall tertinggi 2,09 mm/s pada bearing 1 arah horisontal	- Pemantauan parameter operasi current dan temperatur
58	Motor BWRO 2#3		0		0	STAND BY	- cartridge filter tidak ready	- Pengadaan dan lakukan penggantian cartridge
59	Motor SWRO 1#3	2H	0.8	2H	0	STAND BY	-	-
60	Motor SWRO 2#3	1A	2.31	1A	0	STAND BY	-	0
	Fire Fighting Jockey Pump 1	1V	0.97	1V	0.95	NORMAL	Secara overaal nilai vibrasi JOCKEY PUMP 3A masuk level NORMAL (level A) dengan keterangan kondisi sangat halus (new machine condition), standart ISO 10816-3 group 2 rigid. Nilai vibrasi overall tertinggi 0,95 mm/s pada bearing 1 arah vertikal	- Pemantauan parameter operasi current dan temperatur
	Fire Fighting Jockey Pump 2	1V	1.11	1V	1.02	NORMAL	Secara overaal nilai vibrasi JOCKEY PUMP 3B masuk level NORMAL (level A) dengan keterangan kondisi sangat halus (new machine condition), standart ISO 10816-3 group 2 rigid. Nilai vibrasi overall tertinggi 1,02 mm/s pada bearing 1 arah vertikal	- Pemantauan parameter operasi current dan temperatur
	Fire Fighting Pump With Motor	2V	1.33	4V	1.52	PREWARNING	Secara overaal nilai vibrasi FIRE FIGHTING PUMP WITH MOTOR Unit 3 masuk level PREWARNING (level B) dengan keterangan diperbolehkan beroperasi dalam jangka waktu lama, berdasarkan standart ISO 10816-3 group 2 rigid. Nilai vibrasi overall tertinggi 1,52 mm/s pada bearing 4 arah horisontal	- Pemantauan parameter operasi current dan temperatur
	Fire Fighting Pump With Diesel	1H	16.65	1H	13.96	WARNING	Secara overaal nilai vibrasi FIRE FIGHTING PUMP WITH DIESEL Unit 3 masuk level WARNING (level C) dengan keterangan boleh dioperasikan dalam jangka waktu singkat berdasarkan standart ISO 10816-3 group 2 rigid. Nilai vibrasi overall tertinggi 14 mm/s pada bearing 1 arah horisontal note pengoperasian belum sesuai pressure kerja	- Pemantauan parameter operasi current dan temperatur
	AC Oil Pump Unit 3	4H	3.15	4H	6.44	ALARM	Secara overaal nilai vibrasi AC OIL PUMP UNIT 3 masuk level ALARM (level C) dengan keterangan jika dioperasikan akan mengakibatkan kerusakan yang lebih parah berdasarkan standart ISO 10816-3 group 2 rigid. Nilai vibrasi overall tertinggi 6,44 mm/s pada bearing 4 arah horisontal. Jika diinterpolasikan antara spectrum pengukuran dan mobius muncul indikasi gear mesh	- Pemantauan parameter operasi current dan temperatur - Pengecekan kondisi gear - pengecekan clearance antar gear - Realignment

		PT. PLN INDONESIA POWER				No. Dok : FORM.JRG.F.05.001		
		UNIT BISNIS PEMBANGKITAN JERANJANG				Tgl Terbit : 1 Sep 2016		
		BIDANG ENJINERING				Rev : 00		
		LAPORAN PDM TEKNOLOGI VIBRASI				Hal :		
EXECUTIVE SUMMARY								
NO	EQUIPMENT	PENGUKURAN BULAN SEBELUMNYA		PENGUKURAN BULAN JANUARI		STATUS	ANALISA	REKOMENDASI
		POSISI	VIB MAX	POSISI	VIB MAX			
	DC Oil Pump Unit 3	4H	2.68	4H	0.00	STAND BY	-	-
	Jacking Oil Pump 3A	1V	1.03	1V	0.00	STAND BY	-	-
	Jacking Oil Pump 3B	1H	0.44	1H	0.00	STAND BY	-	-
	COAL ASH HANDLING							
61	BC 4.1	6A	3.41	6A	2.61	PREWARNING	Secara overall nilai vibrasi BC 4.1 masuk level PREWARNING (level B) dengan keterangan diperbolehkan beroperasi dalam jangka waktu lama, berdasarkan ISO 10816-3 group 2 flexible. Nilai vibrasi overall tertinggi 2,61 mm/s pada bearing 2 horional	- Greasing secara berkala sesuai prosedur manual book
62	BC 4.2	2H	1.85	2H	1.61	NORMAL	Secara overall nilai vibrasi BC 4.2 masuk level NORMAL (level A) dengan keterangan kondisi sangat halus (new machine condition), berdasarkan ISO 10816-3 group 2 flexible. Nilai vibrasi overall tertinggi 1,39 mm/s pada bearing 5 arah axial After Penguatan Structure	- Pastikan peralatan aman saat akan di operasikan
63	BC 5.1	3A	4.42	3A	2.23	NORMAL	Secara overall nilai vibrasi BC 5.1 masuk level NORMAL (level A) dengan keterangan kondisi sangat halus (new machine condition), berdasarkan ISO 10816-3 group 2 flexible. Nilai vibrasi overall tertinggi 2,23 mm/s pada bearing 3 arah axial	- Greasing secara berkala sesuai prosedur manual book
64	BC 5.2	3A	2.26	3A	2.22	NORMAL	Secara overall nilai vibrasi BC 5.2 masuk level NORMAL (level A) dengan keterangan kondisi sangat halus (new machine condition), berdasarkan ISO 10816-3 group 2 flexible. Nilai vibrasi overall tertinggi 2,22 mm/s pada bearing 3 arah axial	- Pastikan peralatan aman saat akan di operasikan
65	BC 7.1	3V	2.73	3V	3.04	PREWARNING	Secara overall nilai vibrasi BC 7.1 masuk level PREWARNING (level B) dengan keterangan diperbolehkan beroperasi dalam jangka lama, berdasarkan ISO 10816-3 group 2 flexible. Nilai vibrasi overall tertinggi 3,04 mm/s pada bearing 3 arah vertikal	- Pastikan peralatan aman saat akan di operasikan
66	BC 7.2	3H	3.43	3H	8.81	ALARM	Secara overall nilai vibrasi BC 7.2 masuk level ALARM (level D) dengan keterangan jika dioperasikan akan mengakibatkan kerusakan yang lebih parah, berdasarkan ISO 10816-3 group 2 flexible. Nilai vibrasi overall tertinggi 8,81 mm/s pada bearing 2 arah vertikal Jika dilihat dari spectrum hasil pengukuran dengan mobius muncul indikasi rotating looseness , sudah di terbitkan TE dengan no 02 TE/CR/MBP/12026 dan SP CO	- Pastikan peralatan aman saat akan di operasikan Solo Run Before dan After perbaikan Penggantian bearing motor Pengecekan clearance housing bearing motor Pengecekan atau realignment Pengencangan baut structure (Pengencangan baut) Post Maintenance Test
67	BC 8.1	1H	4.38	1H	3.56	PREWARNING	Secara overall nilai vibrasi BC 8.1 masuk level PREWARNING (level B) dengan keterangan diperbolehkan beroperasi dalam jangka lama, berdasarkan ISO 10816-3 group 2 flexible. Nilai vibrasi overall tertinggi 3,56 mm/s pada bearing 1 arah horisontal	- Pastikan peralatan aman saat akan di operasikan
68	BC 8.2	3H	3.58	3H	3.14	PREWARNING	Secara overall nilai vibrasi BC 8.2 masuk level PREWARNING (level B) dengan keterangan diperbolehkan beroperasi dalam jangka waktu lama, berdasarkan ISO 10816-3 group 2 flexible Nilai vibrasi overall tertinggi 3,14 mm/s pada bearing 1 arah vertikal	- Pastikan peralatan aman saat akan di operasikan



PLN

Indonesia Power

PT. PLN INDONESIA POWER

UNIT BISNIS PEMBANGKITAN JERANJANG

BIDANG ENJINERING

LAPORAN PDM TEKNOLOGI VIBRASI

No. Dok : FORM.JRG.F.05.001

Tgl Terbit : 1 Sep 2016

Rev : 00

Hal :

EXECUTIVE SUMMARY

NO	EQUIPMENT	PENGUKURAN BULAN SEBELUMNYA		PENGUKURAN BULAN JANUARI		STATUS	ANALISA	REKOMENDASI
		POSISI	VIB MAX	POSISI	VIB MAX			
69	BC 10.1	2H	4.13	2H	3.96	PREWARNING	Secara overall nilai vibrasi BC 10.1 masuk level PREWARNING (level B) dengan keterangan diperbolehkan beroperasi dalam jangka lama, berdasarkan berdasarkan ISO 10816-3 group 2 flexible. Nilai vibrasi overall tertinggi 3,96 pada bearing 1 arah horisontal	- Pastikan perlatan aman saat akan di operasikan
70	BC 10.2	1V	2.39	1V	2.59	PREWARNING	Secara overall nilai vibrasi BC 10.2 masuk level PREWARNING (level B) dengan keterangan diperbolehkan beroperasi dalam jangka waktu lama, berdasarkan ISO 10816-3 group 2 flexible Nilai vibrasi overall tertinggi 2,59 mm/s bearing 1 arah vertikal	- Pastikan perlatan aman saat akan di operasikan
71	ROLLER SCREEN 1	1V	6.02	1V	8.21	ALARM	Secara overall nilai vibrasi Rolling Screen 1 masuk level ALARM (level D) dengan keterangan jika dioperasikan akan mengakibatkan kerusakan yang lebih parah berdasarkan Baseline dan sister asset. Nilai vibrasi overall tertinggi 8,21 mm/s pada bearing 1 arah vertikal	- Pastikan perlatan aman saat akan di operasikan
72	ROLLER SCREEN 2	1V	4.95	1V	6.77	WARNING	Secara overall nilai vibrasi Roller Screen 2 masuk level PREWARNING (level B) dengan keterangan diperbolehkan beroperasi dalam jangka waktu lama, berdasarkan Baseline dan sister asset. Nilai vibrasi overall tertinggi 6,77 mm/s pada bearing 1 arah vertikal	- Pastikan perlatan aman saat akan di operasikan
75	Motor Crusser 185kW 1	1H	6.98	1H	9.42	ALARM	Secara overall nilai vibrasi crusser 1 masuk level ALARM (level D) dengan keterangan jika dioperasikan akan mengakibatkan kerusakan yang lebih parah berdasarkan Baseline dan sister asset. Nilai vibrasi overall tertinggi 9,47 mm/s pada bearing 4 arah axial	- Pastikan perlatan aman saat akan di operasikan
76	Motor Crusser 185kW 2	3H	4.67	3H	5.73	PREWARNING	Secara overall nilai vibrasi crusser 2 masuk level PREWARNING (level B) dengan keterangan diperbolehkan beroperasi dalam jangka waktu lama, berdasarkan Baseline dan sister asset. Nilai vibrasi overall tertinggi 5,73 mm/s pada bearing 3 arah horisontal	- Pastikan perlatan aman saat akan di operasikan